

## KẾT LUẬN THANH TRA

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-SXD ngày 12/11/2018 của Giám đốc Sở về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại các dự án, công trình ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị do Đại học Huế làm Chủ đầu tư từ năm 2009 đến năm 2016.

Xét báo cáo số 02/BC-TTra ngày 24/01/2019 của Đoàn Thanh tra, Sở Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

### I. Khái quát chung

Từ năm 2009 đến 2016 tại phân hiệu tỉnh Quảng Trị, Đại học Huế (ĐHH) làm chủ đầu tư 08 công trình, đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh miền Trung thực hiện kiểm toán và có Báo cáo kiểm toán độc lập của 08 công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị.

Đoàn Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành thanh tra 03 công trình: Các hạng mục phụ trợ, Nhà Thư viện và Hội trường 650 chỗ.

Địa điểm xây dựng: Đường Điện Biên Phủ (9D), Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Hiện trạng công trình tại thời điểm thanh tra 03 (ba) công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Qua kiểm tra hiện trường công trình đang sử dụng bình thường đáp ứng theo mục tiêu của dự án.

Chủ đầu tư đã thanh toán xong gói thầu chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí quản lý dự án. Các công trình Đại học Huế lập và đã trình Bộ Giáo dục-Đào tạo phê duyệt quyết toán.

Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp Quản lý dự án.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục - Đào tạo phân bổ.

Tổ chức Tư vấn lập dự án: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

Đơn vị tư vấn khảo sát: Công ty Cổ phần TAT, hiện đã giải thể.

Các đơn vị tư vấn thiết kế, dự toán: Công ty CP Kiến trúc BHA; Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình; Công ty Cổ phần Kiến trúc T&T.

Tổng mức đầu tư dự án được duyệt: 256.397.696.000đồng.

Nhà thầu thi công xây lắp: Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 5; Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất; Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh.

Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình; Công ty CP Tư vấn xây dựng Thừa Thiên Huế.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 - 2016.

Tiến độ thi công: Đảm bảo theo đúng thời gian của hợp đồng và gia hạn hợp đồng xây dựng.

1.1. Hội trường 650 chỗ: Quy mô 01 tầng, diện tích 1.817,0m<sup>2</sup>.

Loại và cấp công trình: Công trình công cộng, cấp III.

Dự toán công trình được duyệt, điều chỉnh 03 lần do Đại học Huế ban hành đúng thẩm quyền, lần cuối là: 18.634.370.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 14.606,250 triệu đồng (trđ); thiết bị: 2.667,711trđ; Q lý dự án: 150,282trđ; Tư vấn đầu tư (TVĐT): 1.096,868trđ; chi khác: 113,259trđ; dự phòng (DP): 0 đồng). Hợp đồng thi công: Trọn gói.

1.2. Nhà Thư viện: Quy mô 4 tầng, diện tích 4.364m<sup>2</sup>.

Loại và cấp công trình: Công trình công cộng, cấp III.

Dự toán công trình được duyệt, điều chỉnh 03 lần do Đại học Huế ban hành quyết định, đúng thẩm quyền, lần cuối là: 30.975.399.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 25.938,314 trđ; chi phí thiết bị: 3.074,218trđ; QLDA: 252,0trđ; TVĐT: 1.519,988trđ; chi phí khác: 190,472trđ; DP= 0 đồng). Hợp đồng thi công: Theo đơn giá cố định.

1.3. Các hạng mục phụ trợ: Cổng, hàng rào, hạ tầng kỹ thuật, nhà xe, Hệ thống điện, HT cấp thoát nước sinh hoạt, nước chữa cháy; Sân vườn cây xanh.

Dự toán công trình được duyệt, điều chỉnh 03 lần do Đại học Huế ban hành quyết định, đúng thẩm quyền, lần cuối là: 37.816.165.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 35.442,994 trđ; QLDA: 308,351trđ; TVĐT: 1.899,170trđ; chi phí khác: 165,650trđ). Hợp đồng thi công: Trọn gói.

## II. Kết quả thanh tra

### 1. Hồ sơ pháp lý của 03 công trình

Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ và đúng quy trình về đầu tư xây dựng cụ thể:

- Bộ Giáo dục-Đào tạo, Đại học Huế đã ban hành đầy đủ các Quyết định theo thẩm quyền, Cụ thể:

+ Bộ Giáo dục – Đào tạo: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc tổng mức đầu tư;

+ Đại học Huế: Phê duyệt thiết kế và tổng dự toán; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, điều chỉnh dự toán, bổ sung dự toán; phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát địa chất, khảo sát địa hình; nhiệm vụ và phương án khảo sát địa hình, địa chất; lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; hồ sơ mời thầu các gói thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu; chỉ định thầu tư vấn giám sát thi công, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị: Văn bản số 590/SXD-XDCB ngày 19/8/2014 về kết quả thẩm tra dự toán khảo sát xây dựng công trình (*Toàn dự án*); Văn bản số 707/SXD-KHTC ngày 19/9/2014 Ý kiến về kết quả thẩm tra công trình; số 1040/SXD-KHTC ngày 30/11/2015 Kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh; số 972/SXD-KHTH ngày 03/8/2017 Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (*Hội trường 650 chỗ*); Văn bản số 943/SXD-KHTH ngày 10/11/2014 Ý kiến về kết quả thẩm tra Công trình; số 636/SXD-KHTH ngày 07/6/2017 Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (*Nhà Thư viện*); Văn bản số 188/SXD-KHTH ngày 04/3/2016 về kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế; số 358/SXD-KHTH ngày 08/4/2016 về kết quả thẩm định thiết kế (*Các hạng mục phụ trợ -phần bổ sung*).

### 2. Công tác Khảo sát.

Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thuộc công trình dân dụng có tổng diện tích 24ha, nhưng đơn vị tư vấn khảo sát lập nhiệm vụ, phương án, dự toán và nghiệm thu đo lưới không chế mặt bằng đường chuyên cấp II, địa hình cấp III với 12 điểm là chưa đúng với quy định tại điểm 5.2.3; điểm 6.3 của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9398:2012 - CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU CHUNG.

Tính chi phí lần trải cho công việc xác định chỉ tiêu cơ lý đất đá (thực hiện thí nghiệm trong phòng) là chưa đúng với quy định tại Điểm f Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

### 3. Công tác thiết kế, lập dự toán.

Chưa thực hiện tốt công tác giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế: Không thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng.

Đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán chưa đầy đủ, một số công việc có khối lượng chưa đúng với hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công, cụ thể:

- *Hội trường*: Áp dụng sai giá vật liệu gỗ tiêu âm mã số MDF Croove.

- *Nhà Thư viện*:

+ Bản vẽ thiết kế vách ngăn nhà vệ sinh là Composit; nhưng dự toán tính sản xuất, lắp dựng vách ngăn bằng Sứ là chưa đúng quy định;

+ Đơn vị tư vấn áp dụng đơn giá vật liệu Coolye của công tác lắp coolye bắt giữ ống thoát nước mái D130 (thực tế D90) với giá 227.000 đồng/cái mà chưa được cơ quan thẩm định giá có thẩm quyền xác nhận là chưa đúng quy định;

+ Tính khối lượng ống thoát nước mái D90 và Coolye bắt giữ ống chưa chính xác.

- *Các hạng mục phụ trợ*:

+ Tính sai khối lượng: Đào đắp đất phân san nền; công tác lắp dựng dàn giáo trong (thiết kế  $51m^2$ , tính dự toán là  $5.100m^2$ ); lắp dựng ống nhựa D90 dày 3 mm thoát nước mái công chính (bản vẽ 49m, dự toán tính 3.880m). Những khối lượng sai sót này làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt. Quá trình nghiệm thu thanh toán đã được chủ đầu tư và tư vấn giám sát cắt giảm.

### 4. Công tác thẩm tra thiết kế dự toán

Đơn vị thẩm tra thiết kế dự toán thực hiện chưa tốt công việc đã ký kết với chủ đầu tư, chưa phát hiện ra các sai sót giữa bản vẽ thiết kế thi công với dự toán dẫn đến làm tăng sai tổng mức đầu tư (các sai sót tại điểm 3- Công tác thiết kế, dự toán).

### 5. Công tác thi công xây lắp

Quá trình thi công nhà thầu đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nội dung theo hồ sơ dự thầu cũng như hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Việc thi công tuân thủ đầy đủ các nội dung về quản lý chất lượng được quy định tại Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

\* *Nhật ký thi công*: Các đơn vị đều có đầy đủ, nội dung ghi chép theo quy định, có dấu giáp lai, có số trang.

\* *Tiến độ thi công*: Đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.

\* *Hồ sơ quản lý chất lượng công trình* của các đơn vị thi công đầy đủ. Việc lập, lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng đảm bảo theo quy định. Các phòng thí nghiệm LAS-XD đủ tư cách pháp nhân, thực hiện các thí nghiệm theo đúng quy định. Công tác nghiệm thu thanh toán đúng trình tự thủ tục.

Bản vẽ hoàn công đã lập nhưng thể hiện chưa chính xác theo thực tế thi công như chi tiết cửa vách kính, điện chiếu sáng. Các bản vẽ hoàn công không thống nhất với nhau về các chi tiết xây dựng (công trình Nhà Thư viện).

\* *Khối lượng và giá trị xây lắp*:

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công, tư vấn giám sát thực hiện nghiệm thu thanh toán cơ bản đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên còn có một số nội dung công việc chưa đúng với thực tế thi công, cụ thể như sau:

5.1. *Hội trường 650 chỗ*:

+ Công tác Sơn dầu trần, cột, tường trong nhà không bả, Sơn ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ, khi nghiệm thu chưa trừ diện tích miệng sân khấu ốp gỗ tiêu âm MDF Croove ( $37,804m^2$ ).

+ Chất lượng thi công còn một số tồn tại, cụ thể: Nền hành lang đại sảnh trục A-D và trục 9-12 bị đọng nước khi mưa; Vách kính VK1 trục 12 tầng 1 đã bị vỡ; Một số vị trí Sơn tường trong nhà và khu vệ sinh bị phai màu, bong tróc.

#### 5.2. Nhà Thư viện:

Giá trị thanh toán tăng sai, kiến nghị thu hồi là 55.115.000đồng

(Năm mươi lăm triệu, một trăm mười lăm ngàn đồng chẵn). Cụ thể:

- Phần Cửa + Vách kính có ký hiệu VK5: Nghiệm thu thanh toán chưa chính xác phần Kính trắng an toàn 6,38mm, khung UPVC.

Sx và lắp dựng vách kính cố định 16,129m<sup>2</sup>, giá trị: 46.478.000đ.

Lắp phụ kiện cửa đi 2 cánh không làm 03 bộ, giá trị: 8.637.000đ.

Công tác Lắp đặt đai giữ ống thoát nước nhựa PVC D90mm (lắp Coolye), thi công không đúng hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt.

#### 5.3. Các hạng mục phụ trợ:

Giá trị tăng sai, kiến nghị thu hồi là 56.982.000đồng.

Nghiệm thu thanh toán tăng sai so với thực tế thi công một số hạng mục, công tác sau:

5.3.1. Cổng chính và hàng rào, số tiền tăng sai 25.830.000đồng, bao gồm:

- Ốp gạch Inax vào tường tăng sai diện tích 7,304m<sup>2</sup>, giá trị là 15.775.000đ;

- Ốp đá Granite tự nhiên vào tường tăng sai 7,868m<sup>2</sup>, giá trị là 10.055.000đ;

5.3.2. Bậc cấp Bờ lô, giá trị tăng sai là 9.390.000đồng, bao gồm:

- Xây tường tăng sai khối lượng 8,91m<sup>3</sup>, giá trị 7.473.000đ;

- Trát và Quét nước xi măng tăng sai 12,717m<sup>2</sup>, giá trị 1.917.000đ.

5.3.3. Hạng mục cột cờ, tính sai khối lượng cột cờ Inox 77,035kg và sản xuất cột thép hình. Giá trị chênh lệch tăng sai là 11.652.000đồng.

5.3.4. San nền bổ sung: Đào xúc đất bằng máy đào  $\leq 1,6m^3$  và máy ủi  $\leq 110CV$ , đất cấp 3, khối lượng 69,8654(100m<sup>3</sup>); đơn giá thanh toán là 2.340.473đ/m<sup>3</sup>; chênh lệch đơn giá 144.707đ/m<sup>3</sup>, số tiền thanh toán tăng sai là 10.110.000đồng;

### 6. Công tác giám sát thi công xây dựng

Nhà thầu tư vấn giám sát đã có quyết định phân công, bố trí cán bộ đảm bảo đầy đủ năng lực theo quy định. Công tác giám sát cơ bản tuân thủ đúng quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Tuy nhiên vẫn tồn tại việc đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra và xác nhận vào bản vẽ hoàn công, khối lượng nghiệm thu hoàn thành chưa đúng quy định:

+ Bản vẽ hoàn công không thể hiện đúng thực tế thi công một số chi tiết.

+ Ký xác nhận nghiệm thu cho nhà thầu thi công một số nội dung công việc chưa đúng với thực tế thi công.

Cụ thể như đã nêu tại điểm 5.

### 7. Công tác quản lý dự án

Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trong quá trình quản lý dự án Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ. Thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo theo quy định. Lựa chọn và ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế - dự toán, tư vấn thẩm tra, giám sát và nhà thầu thi công xây lắp có đầy đủ nội dung, chặt chẽ theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số sai sót về xác nhận bản vẽ hoàn công và ký nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng thi công hoàn thành chưa chính xác như đã nêu tại điểm 5.

### **III. Kết luận**

Qua thanh tra ba công trình ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị do Đại học Huế làm chủ đầu tư cho thấy:

+ Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án đã khắc phục khó khăn và có nhiều cố gắng chuẩn bị đầu tư, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng sớm tổ chức thi công hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo tiến độ đề ra.

+ Các đơn vị đã tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định của nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng; từ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư đến ký kết các hợp đồng tư vấn, thi công xây lắp.

+ Công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng thực hiện đúng quy định; việc tổ chức thi công và nghiệm thu thanh toán từng phân và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đầy đủ.

+ Quá trình thi công bảo đảm an toàn về con người và thiết bị. Không để xảy ra sự cố mất an toàn cũng như an ninh trật tự trên công trường.

+ Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện dự án chủ đầu tư, Ban QLDA và các nhà thầu liên quan còn để xảy ra một số tồn tại như đã nêu trên, thực hiện chưa đầy đủ các nội dung về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ.

+ Công tác giám sát, nghiệm thu, thanh toán còn có sai sót. Qua thanh tra tổng giá trị nghiệm thu, thanh toán chưa đúng với thực tế thi công là 112.097.000đồng (*Nhà Thờ viện 55.115.000đồng; Các hạng mục phụ trợ 56.982.000đồng*).

### **IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng**

Đoàn Thanh tra đã tiến hành lập biên bản làm việc ghi nhận các sai sót và tiến hành nhắc nhở trực tiếp đối với các trường hợp xảy ra sai phạm trong quá trình làm việc. Những thiếu sót của các đơn vị mang tính khách quan chưa đến mức phải xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng thống nhất ý kiến đề xuất của Đoàn thanh tra

- Không xử lý vi phạm hành chính các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng.

- Đề nghị Bộ Xây dựng có biện pháp chấn chỉnh các đơn vị không phối hợp giải trình các sai phạm trong quá trình thanh tra tại công trình do đơn vị mình thực hiện bao gồm các đơn vị sau:

+ Đơn vị Tư vấn Khảo sát Địa hình-Địa chất: Công ty Cổ phần tư vấn TAT. Địa chỉ: 68/2 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Giám đốc: Lê Quang Hòa.

+ Đơn vị Tư vấn Thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng T&T. Địa chỉ: 67 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Giám đốc: Phan Quang Tuyền.

+ Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất. Địa chỉ: Phố 9, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Tổng Giám đốc: Vũ Hữu Sử.

### **V. Kiến nghị xử lý**

#### **1. Đối với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án**

- Đề nghị Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án rút kinh nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

- Thực hiện tốt công tác quản lý dự án, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát các Nhà thầu thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết.

- Đề nghị Chủ đầu tư thu hồi số tiền đã thanh toán chênh lệch tăng sai là 112.097.000 đồng (*Một trăm mười hai triệu, không trăm chín mươi bảy ngàn đồng*).

Trong đó: + Công trình: Nhà Thư viện là 55.115.000 đồng;

+ Các hạng mục phụ trợ là 56.982.000 đồng.

- Không ký kết hợp đồng về hoạt động xây dựng đối với các đơn vị không chấp hành thực hiện việc giải trình các sai sót khi được thanh tra, kiểm tra.

- Đề nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công lắp đặt bổ sung số lượng Coolye bắt giữ ống thoát nước mái để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng.

*2. Đối với Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự toán xây dựng*

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những sai sót, đồng thời nâng cao năng lực trong quá trình tham gia thực hiện dự án.

- Tính dự toán phải chính xác, đúng với bản vẽ thiết kế thi công.

- Giám sát tác giả theo quy định.

*3. Đối với đơn vị thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán*

- Cần nghiêm túc kiểm điểm các sai sót nêu trên;

- Chấp hành đúng các quy định của nhà nước và hợp đồng ký kết với chủ đầu tư về công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán. Không được để xảy ra sai sót, tạo sở hớ dẫn đến các sai phạm của các đơn vị thực hiện các bước kế tiếp trong đầu tư xây dựng công trình.

*4. Đối với các Nhà thầu thi công xây lắp công trình*

- Cần nghiêm túc kiểm điểm các sai phạm nêu trên.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về công tác quản lý hệ thống chất lượng công trình và cam kết trong Hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết.

- Nhật ký thi công ghi đầy đủ các công việc thi công hàng ngày theo quy định, các công việc xử lý hiện trường phải được thể hiện đầy đủ.

- Lập bổ sung một số bản vẽ hoàn công hạng mục công trình hoàn thành theo thực tế thi công. Thi công bổ sung phần việc bị thiếu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Chỉ được nghiệm thu thanh toán khối lượng và giá trị thực tế thi công hoàn thành.

- Chấp hành nghiêm túc việc thu hồi giá trị đã nghiệm thu thanh toán sai quy định.

*5. Đối với các đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình*

Phải thực hiện đầy đủ và đúng hợp đồng đã ký kết. Công tác giám sát phải đảm bảo đúng quy định, đặc biệt trong quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Khi nghiệm thu khối lượng thi công xây lắp hoàn thành phải theo thực tế thi công. Ký bản vẽ hoàn công đúng thực tế để tránh những sai sót đã xảy ra như đã nêu trên.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng ở dự án Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị do Đại học Huế làm Chủ đầu tư từ năm 2009 đến năm 2016. / *h*

*Nơi nhận:*

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Bộ Giáo dục-Đào tạo (để biết);
- Giám đốc SXD;
- Đại học Huế (thực hiện);
- Ban Cơ sở vật chất ĐH Huế (th/hiện);
- Cổng thông tin Điện tử Sở XD Q.Trị;
- Lưu: VT, TTr. *h*

